

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO					DATA: 22/07/2025	FOLHA Nº: 01/01
					PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES	
LOCAL: RUA CORONEL CÂNDIDO DE SOUZA DIAS Nº1033 . BAIRRO CENTRO			VALOR DO CONVÊNIO:	R\$120.312,37		
	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,19%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.432,29	R\$1.432,29		
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	2,73%	100%		
		Financeiro	R\$3.278,70	R\$3.278,70		
3	CALÇADA	Físico %	5,69%	50%	50,00%	
		Financeiro	R\$6.846,99	R\$3.423,50	R\$3.423,50	
4	PISO	Físico %	27,51%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$33.101,43	R\$16.550,72	R\$16.550,72	
5	REVESTIMENTO DE FACHADA	Físico %	26,55%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$31.945,95		R\$15.972,98	R\$15.972,98
6	PINTURA	Físico %	15,37%		50,00%	50%
		Financeiro	R\$18.497,69		R\$9.248,85	R\$9.248,85
7	ESQUADRIAS	Físico %	17,96%		100,00%	
		Financeiro	R\$21.611,99		R\$21.611,99	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,99%			100,00%
		Financeiro	R\$3.597,33			R\$3.597,33
TOTAL		Físico %	100,00%	20,52%	55,53%	23,95%
		Financeiro	R\$120.312,37	R\$24.685,20	R\$66.808,02	R\$28.819,15