



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Centro de Esportes e Lazer David Longo		VALOR:	R\$198.867,16	DATA: 01/10/2025					
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$1.394,37	R\$1.394,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	ENTRADA PRINCIPAL	Físico %	1,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$3.386,21	R\$3.386,21	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3	BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E SECRETARIA	Físico %	17,21%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$34.218,48	R\$17.109,24	R\$17.109,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4	TROCA DO PISO DOS BANHEIROS	Físico %	10,60%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$21.077,72	R\$0,00	R\$10.538,86	R\$10.538,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5	TROCA DO AZULEJO DOS BANHEIROS	Físico %	11,92%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$23.710,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.855,34	R\$11.855,34	R\$0,00	R\$0,00
6	PISCINA E ARQUIBANCADAS	Físico %	15,13%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$30.094,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.047,18	R\$15.047,18	R\$0,00	R\$0,00
7	BAR	Físico %	12,54%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$24.936,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.468,27	R\$12.468,27	R\$0,00
8	QUADRA DE AREIA	Físico %	11,11%					100,00%	
		Financeiro	R\$22.091,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22.091,83	R\$0,00
9	MURO	Físico %	19,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$37.957,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.978,50	R\$18.978,50
TOTAL			100,00%	11,01%	13,90%	18,83%	19,80%	26,92%	9,54%
			R\$198.867,16	R\$21.889,82	R\$27.648,10	R\$37.441,37	R\$39.370,78	R\$53.538,60	R\$18.978,50

Leonardo Brás Baldo
Engenheiro Civil
CREA 5060897795/D