



Obra
REFORMA DE COBERTURA EM LORENA-SP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - São Paulo
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SIURB - 07/2024 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo

B.D.I.
23,4%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	5 DIAS	10 DIAS	15 DIAS	20 DIAS	25 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	100,00%	29,71%	17,57%	17,57%	8,79%	13,18%	13,18%
		49.071,47	14.581,24	8.622,56	8.622,56	4.311,28	6.466,92	6.466,92
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%					
		5.958,68	5.958,68					
1.2	EQUIPE DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		43.112,79	8.622,56	8.622,56	8.622,56	4.311,28	6.466,92	6.466,92
1.2.1	EQUIPES PARA GERENCIAMENTO DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		43.112,79	8.622,56	8.622,56	8.622,56	4.311,28	6.466,92	6.466,92
2	COBERTURAS	100,00%		22,39%	22,39%	22,39%	27,61%	5,23%
		88.392,06		19.788,64	19.788,64	19.788,64	24.407,39	4.618,75
2.1	SERVIÇOS DE REFORMAS EM COBERTURA	100,00%		22,39%	22,39%	22,39%	27,61%	5,23%
		88.392,06		19.788,64	19.788,64	19.788,64	24.407,39	4.618,75
2.1.1	ESTRUTURAS EM MADEIRA, TELHAMENTO, RUFOS, CALHAS, CHAPINS E RALOS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		79.154,57		19.788,64	19.788,64	19.788,64	19.788,64	
2.1.2	IMPERMEABILIZAÇÕES EM GERAL	100,00%					50,00%	50,00%
		9.237,49					4.618,75	4.618,75
Porcentagem			10,61%	20,67%	20,67%	17,53%	22,46%	8,06%
Custo			14.581,23	28.411,20	28.411,20	24.099,92	30.874,30	11.085,66
Porcentagem Acumulado			10,61%	31,28%	51,94%	69,48%	91,94%	100,0%
Custo Acumulado			14.581,23	42.992,43	71.403,63	95.503,55	126.377,85	137.463,53

Igor Rocha Soares
Responsável Técnico - CREA 1918095078