

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LOURDES APARECIDA DA SILVA DO DISTRITO DE BABILÔNIA-DELFINÓPOLIS/MG								SRE: PASSOS/MG										
MUNICÍPIO: DELFINÓPOLIS/MG - (DISTRITO DE BABILONIA)								ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS DA SILVA - LOTE 01 - QUADRA 33										
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO E REFORMA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.514,63	0,28%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	FUNDAÇÃO	38.544,37	7,06%	100,00%	38.544,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38.544,37
3	ALVENARIA	98.103,74	17,96%	30,00%	29.431,12	50,00%	49.051,87	20,00%	19.620,75		0,00		0,00		0,00		0,00	98.103,74
4	CHAPISCO	3.185,96	0,58%		0,00	20,00%	637,19	30,00%	955,79	50,00%	1.592,98		0,00		0,00		0,00	3.185,96
5	REBOCO	11.819,59	2,16%		0,00		0,00		0,00	60,00%	7.091,75	40,00%	4.727,84		0,00		0,00	11.819,59
6	CINTAS DE AMARRAÇÃO	34.546,53	6,33%		0,00	60,00%	20.727,92	20,00%	6.909,31	20,00%	6.909,31		0,00		0,00		0,00	34.546,53
7	PILARES E LAJES	50.902,52	9,32%		0,00	30,00%	15.270,76	50,00%	25.451,26	20,00%	10.180,50		0,00		0,00		0,00	50.902,52
8	COBERTURA	167.848,42	30,74%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	33.569,68	40,00%	67.139,37	40,00%	67.139,37	136.029,96
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	18.143,33	3,32%		0,00		0,00	50,00%	9.071,67	20,00%	3.628,67	30,00%	5.443,00		0,00		0,00	18.143,33
10	INSTALAÇÃO ELERICA	23.483,29	4,30%		0,00		0,00	30,00%	7.044,99	50,00%	11.741,65	20,00%	4.696,66		0,00		0,00	23.483,29
11	ESQUADRIAS	37.450,68	6,86%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	22.470,41	40,00%	14.980,27	37.450,68
12	PISO	4.049,40	0,74%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	2.429,64	40,00%	1.619,76	4.049,40
13	PINTURA	33.440,59	6,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	13.376,24	60,00%	20.064,35	33.440,59
14	FECHAMENTO	22.269,95	4,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.269,95	22.269,95
15	SERVIÇOS FINAIS	788,42	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	788,42	788,42
TOTAL MENSAL				12,72%	69.490,12	15,69%	85.687,74	12,65%	69.053,75	7,53%	41.144,86	8,87%	48.437,18	19,30%	105.415,65	23,23%	126.862,12	546.091,42
TOTAL ACUMULADO		546.091,42	100,00%	12,72%	69.490,12	28,42%	155.177,86	41,06%	224.231,61	48,60%	265.376,47	57,47%	313.813,64	76,77%	419.229,30	100,00%	546.091,42	546.091,42
LOCAL / DATA: DELFINÓPOLIS, 11/12/2025																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMANDA CASTRO PINTO TALES SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																		
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PINTO PREFEITO MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS/MG																		