

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
		PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA DO SABER																								
		MUNICÍPIO / DISTRITO:								VILA DE SANTOS REIS, ICARAI DE MINAS																
		SERVICOS: Construção de quadra								ENDEREÇO: RUA PROJETADA, COMUNIDADE DE VILA SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.348,04	17.663,15	1,66%	100,00%	17.663,15																				
3	TRABALHOS EM TERRA	7.892,58	10.444,06	0,98%	5,00%	522,20	65,00%	6.788,64	30,00%	3.133,22																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	71.923,24	95.174,33	8,93%	7,00%	6.662,20	30,00%	28.552,30	63,00%	59.959,83																
5	SUPERESTRUTURA	37.883,29	50.130,06	4,70%							15,00%	7.519,51	40,00%	20.052,02	45,00%	22.558,53										
6	ALVENARIA	21.119,90	27.947,47	2,62%							50,00%	13.973,73	40,00%	11.178,99												
7	COBERTURA E FORRO	8.952,81	11.847,05	1,11%									0,00				50,00%	5.923,52	50,00%	5.923,52						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.165,35	18.744,67	1,76%							35,00%	6.560,63	10,00%	1.874,47	10,00%	1.874,47	20,00%	3.748,93	20,00%	3.748,93	5,00%	937,23				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.245,90	17.527,98	1,64%							10,00%	1.752,80	10,00%	1.752,80	10,00%	1.752,80	35,00%	6.134,79	20,00%	3.505,60	5,00%	876,40	10,00%	1.752,80		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.807,65	26.211,00	2,46%							10,00%	2.621,10	10,00%	2.621,10	10,00%	2.621,10	35,00%	9.173,85	20,00%	5.242,20	5,00%	1.310,55	10,00%	2.621,10		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.892,62	6.474,29	0,61%														35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29			
13	FERRAGENS	16.181,41	21.412,48	2,01%														40,00%	8.564,99	60,00%	12.847,49					
14	REVESTIMENTO	28.684,97	37.958,15	3,56%											35,00%	13.285,35	35,00%	13.285,35	30,00%	11.387,45						
15	PISOS E RODAPÉS	28.204,16	37.321,90	3,50%													35,00%	13.062,67	35,00%	13.062,67	30,00%	11.196,57				
17	PINTURA	15.702,53	20.778,78	1,95%																	10,00%	2.077,88	65,00%	13.506,21	25,00%	5.194,70
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	126,92	167,95	0,02%											50,00%	83,97	50,00%	83,97								
20	QUADRA	445.225,10	589.155,88	55,29%					1,00%	5.891,56	7,00%	41.240,91	25,00%	147.288,97	25,00%	147.288,97	20,00%	117.831,18	10,00%	58.915,59	8,00%	47.132,47	4,00%	23.566,24		
23	LIMPEZA	9.584,22	12.682,58	1,19%							6,00%	760,95	6,00%	760,95	6,00%	760,95	6,00%	760,95	6,00%	760,95	6,00%	760,95	6,00%	760,95	58,00%	7.355,90
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	19.195,22	27.134,89	2,55%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
26	OUTROS	27.810,17	36.800,55	3,45%																	100,00%	36.800,55				
TOTAL MENSAL					3,61%	38.415,00	4,59%	48.908,38	6,74%	71.779,35	6,98%	74.429,64	17,41%	185.529,30	17,85%	190.226,14	15,95%	170.005,22	10,64%	113.377,90	10,91%	116.206,09	4,14%	44.149,58	1,18%	12.550,59
TOTAL ACUMULADO		803.946,08	1.065.577,20	100,00%	3,61%	38.415,00	8,19%	87.323,38	14,93%	159.102,73	21,92%	233.532,37	39,33%	419.061,67	57,18%	609.287,82	73,13%	779.293,04	83,77%	892.670,94	94,68%	1.008.877,03	98,82%	1.053.026,61	100,00%	1.065.577,20
LOCAL / DATA: Icarai de Minas, 02 de abril de 2026																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Gabriel Vinicius Martins, Eng. Civil- CREA: 230.779/D																										
REPRESENTANTE LEGAL: GONSALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES																										