

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS</b>		<b>VALOR DA OBRA</b>		<b>DATA: 27/08/2024</b>	
<b>OBRA: AMPLIAÇÃO DO PSF DR CARLOS RIBEIRO DINIZ - CONSTRUÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO</b>		<b>R\$362.551,97</b>		<b>ISS: 5,00%</b>	
<b>LOCAL: RUA EDER APARECIDO VILELA, N° 50, BAIRRO MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO (Latitude/Longitude: 21°30'28,8"S; 44°54'2"O)</b>		<b>FORMA</b>		<small>Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO</small>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA (ABRIL / 2024 E SINAPI (AGOSTO / 2024) - SEM DESONERAÇÃO</b>		<input type="checkbox"/> ( )	<b>DIRETA</b>		
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 MESES</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	<b>INDIR.</b>	<b>BDI =</b>	<b>24,39%</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	ETAPA 07	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	100,00%							100,00%
		R\$3.501,76	R\$3.501,76							R\$3.501,76
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,76%	90,00%	10,00%						100,00%
		R\$6.390,10	R\$5.751,09	R\$639,01						R\$6.390,10
3	INFRAESTRUTURA	5,69%	60,00%	20,00%	20,00%					100,00%
		R\$20.645,55	R\$12.387,33	R\$4.129,11	R\$4.129,11					2064555,00%
4	SUPERESTRUTURA	16,42%		20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%		100,00%
		R\$59.524,61		R\$11.904,92	R\$17.857,38	R\$17.857,38	R\$5.952,46	R\$5.952,46		R\$59.524,61
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71%	60,00%	20,00%			20,00%			100,00%
		R\$2.569,25	R\$1.541,55	R\$513,85			R\$513,85			R\$2.569,25
6	ALVENARIA	7,48%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		R\$27.122,01		R\$6.780,50	R\$6.780,50	R\$6.780,50	R\$6.780,50			R\$27.122,01
7	COBERTURA	3,06%				30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		R\$11.093,89				R\$3.328,17	R\$4.437,56	R\$2.218,78	R\$1.109,39	R\$11.093,89
8	REVESTIMENTOS	24,01%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$87.060,88			R\$17.412,18	R\$17.412,18	R\$17.412,18	R\$17.412,18	R\$17.412,18	R\$87.060,88
9	PINTURA	13,83%					30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$50.157,51					R\$15.047,25	R\$20.063,00	R\$15.047,25	R\$50.157,51
10	ESQUADRIAS	6,65%			10,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		R\$24.114,52			R\$2.411,45	R\$4.822,90	R\$9.645,81	R\$4.822,90	R\$2.411,45	R\$24.114,52
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,31%	20,00%				40,00%	20,00%		100,00%
		R\$22.880,69	R\$4.576,14				R\$4.576,14	R\$9.152,28	R\$4.576,14	R\$22.880,69
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,91%		10,00%			25,00%	40,00%	25,00%	100,00%
		R\$28.670,51		R\$2.867,05			R\$7.167,63	R\$11.468,20	R\$7.167,63	R\$28.670,51
13	APARELHOS HIDRÁULICO-SANITÁRIOS ACESSÓRIOS/LOUÇAS	4,15%				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		R\$15.048,14				R\$3.009,63	R\$4.514,44	R\$4.514,44	R\$3.009,63	R\$15.048,14
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,53%							100,00%	100,00%
		R\$1.938,10							R\$1.938,10	R\$1.938,10
15	LIMPEZA	0,51%							100,00%	100,00%
		R\$1.834,45							R\$1.834,45	R\$1.834,45
<b>TOTAL</b>		<b>#REF!</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,40%</b>	<b>13,40%</b>	<b>15,94%</b>	<b>22,24%</b>	<b>19,59%</b>	<b>13,77%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>R\$362.551,97</b>	<b>R\$27.757,87</b>	<b>R\$26.834,45</b>	<b>R\$48.590,62</b>	<b>R\$57.786,90</b>	<b>R\$80.623,95</b>	<b>R\$71.028,11</b>	<b>R\$49.930,08</b>	<b>R\$362.551,97</b>

ÉCIO CARVALHO REZENDE  
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil: Mariane da Silva Vilela  
CREA: MG-401547