

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS**

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.306.670/0001-04
PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA, 10 - FONES: (0xx37) 3433-1228 / 3433-1199 - FAX: 3433-1806
CEP 37.928-000 - SÃO ROQUE DE MINAS - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DOC. Nº: 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG

VALOR DO CONVÊNIO: R\$638.663,08

DATA: 21/10/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS À COMUNIDADE DE BURACAS - (TRECHO 1), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG.

PRazo ESTIMADO PARA AS OBRAS:

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,49%	50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$3.159,72	R\$1.579,86		R\$1.579,86
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,78%	85,08%	7,46%	7,46%
		Financeiro	R\$4.960,92	R\$4.220,94	R\$369,99	R\$369,99
3.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	23,15%	100,00%		
		Financeiro	R\$147.882,27	R\$147.882,27		
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	7,21%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$46.070,46	R\$23.035,23	R\$23.035,23	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	56,52%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$360.944,17		R\$180.472,09	R\$180.472,09
6.0	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	Físico %	7,92%			100,00%
		Financeiro	R\$50.589,42			R\$50.589,42
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	1,89%			100,00%
		Financeiro	R\$12.091,59			R\$12.091,59
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,03%	85,7944037%	7,1027982%	7,1027982%
		Financeiro	R\$12.964,53	R\$11.122,84	R\$920,84	R\$920,84
TOTAL		Físico %	100,00%	29,41%	32,07%	38,52%
		Financeiro	R\$638.663,08	R\$187.841,15	R\$204.798,15	R\$246.023,79

Observações:

Bruno César da Silva Correia
Engenheiro - CREA/MG nº 168.800/D

Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal