

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL  
AV. VER. JOSÉ ALVES DE REZENDE,34, LOT. ELISA BUENO  
SENADOR AMARAL - MINAS GERAIS  
CNPJ: 41.778.556/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL	VALOR TOTAL:	R\$ 2.730.000,00	VALOR UNIT.	R\$ 136.500,00	QUANT. U.H.	20,00	BDI	23,25%	DATA: 22/10/2025
OBRA: PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL/ MG, MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV, FNHIS SUB 50.			P. SICONV	039933/2025		P. NOVO PAC		5600003661/2025	
LOCAL: ROD. JOSÉ NILTON DE ALMEIDA. B. LAGOA GRANDE. MAT.: 30.066								RRT	16186877

ETAPAS	Físico / Financeiro	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	46,60%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%								3,74%
	Financeiro R\$	47.579,53	13.630,62	13.630,62	13.630,62	13.630,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.102,00
2- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,00%	6,00%	13,80%	13,80%	13,80%	11,00%	12,00%	6,60%	6,60%	6,00%	5,20%	1,20%	2,50%
	Financeiro R\$	2.730,00	4.095,00	9.418,50	9.418,50	9.418,50	R\$ 7.507,50	R\$ 8.190,00	R\$ 4.504,50	R\$ 4.504,50	R\$ 4.095,00	R\$ 3.549,00	R\$ 819,00	R\$ 68.250,00
3- FUNDAÇÃO E MOV. DE TERRA	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								10,00%
	Financeiro R\$	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.000,00
4- ESTRUTURA	Físico %			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						8,00%
	Financeiro R\$	-	-	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.400,00
5- PAREDES E PAINEIS	Físico %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						16,90%
	Financeiro R\$	-	92.274,00	92.274,00	92.274,00	92.274,00	92.274,00	92.274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.370,00
6- COBERTURA E PROTEÇÕES	Físico %			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						21,50%
	Financeiro R\$	-	-	117.390,00	117.390,00	117.390,00	117.390,00	117.390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586.950,00
7- REVESTIMENTOS	Físico %							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	13,40%
	Financeiro R\$	-	-	-	-	-	-	73.164,00	73.164,00	73.164,00	73.164,00	73.164,00	73.164,00	R\$ 365.820,00
8- PAVIMENTAÇÕES	Físico %							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	7,00%
	Financeiro R\$	-	-	-	-	-	-	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	R\$ 191.100,00
9- INSTALAÇÕES	Físico %			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	16,00%
	Financeiro R\$	-	-	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	R\$ 65.520,00	R\$ 65.520,00	R\$ 43.680,00	R\$ 21.840,00	R\$ 21.840,00	R\$ 436.800,00
10- COMPLEMENTARES	Físico %										30,00%	30,00%	40,00%	0,96%
	Financeiro R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.862,40	7.862,40	10.483,20	R\$ 26.208,00
SUBTOTAL	Físico %	3,84%	6,03%	13,72%	13,72%	13,72%	11,16%	11,88%	6,65%	6,65%	6,12%	5,30%	1,21%	100%
	Financeiro R\$	104.909,53	164.599,62	374.673,12	374.673,12	374.673,12	304.531,50	324.324,00	181.408,50	181.408,50	167.021,40	144.635,40	33.142,20	R\$ 2.730.000,00
TOTAL	BDI - INCLUSO													
	TOTAL	2.730.000,00												

Responsável Técnico:	
----------------------	--

EDIONE SÍL VIA FERREIRA	DANIEL FRANCO DA SILVA VEIRA
-------------------------	------------------------------

EDIONE SÍL VIA FERREIRA	DANIEL FRANCO DA SILVA VEIRA
-------------------------	------------------------------

CAU 1 19.326-7	PREFEITO MUNICIPAL
----------------	--------------------

CAU 1 19.326-7	PREFEITO MUNICIPAL
----------------	--------------------