



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA

DATA: 07/08/2026

LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 1.014.917,49

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro	24.658,17	R\$ 24.658,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.658,17
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	100,00%	60,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	18.457,57	R\$ 11.074,54	R\$ 7.383,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.457,57
3.0	FUNDAÇÃO	Físico %	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	249.366,58	R\$ 74.809,97	R\$ 124.683,29	R\$ 49.873,32	R\$ 0,00	R\$ 249.366,58
4.0	ESTRUTURA	Físico %	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	64.711,84	R\$ 25.884,74	R\$ 19.413,55	R\$ 19.413,55	R\$ 0,00	R\$ 64.711,84
5.0	COBERTURA	Físico %	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		Financeiro	394.180,58	R\$ 118.254,17	R\$ 118.254,17	R\$ 157.672,23	R\$ 0,00	R\$ 394.180,58
6.0	PINTURA	Físico %	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		Financeiro	78.849,49	R\$ 23.654,85	R\$ 23.654,85	R\$ 31.539,80	R\$ 0,00	R\$ 78.849,49
7.0	SISTEMA DE PISOS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	143.605,35	R\$ 0,00	R\$ 71.802,68	R\$ 71.802,68	R\$ 0,00	R\$ 143.605,35
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	100,00%		40,00%	60,00%		100,00%
		Financeiro	13.699,22	R\$ 0,00	R\$ 5.479,69	R\$ 8.219,53	R\$ 0,00	R\$ 13.699,22
9.0	ESGOTO	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	6.702,90	R\$ 0,00	R\$ 3.351,45	R\$ 3.351,45	R\$ 0,00	R\$ 6.702,90
10.0	ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	7.178,84	R\$ 0,00	R\$ 3.589,42	R\$ 3.589,42	R\$ 0,00	R\$ 7.178,84
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	100,00%		40,00%	60,00%		100,00%
		Financeiro	2.644,33	R\$ 0,00	R\$ 1.057,73	R\$ 1.586,60	R\$ 0,00	R\$ 2.644,33
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	10.862,62	R\$ 6.517,57	R\$ 2.172,52	R\$ 2.172,52	R\$ 0,00	R\$ 10.862,62
TOTAL		Físico %	100,00%	28,07%	37,52%	34,41%	0,00%	100,00%
		Financeiro	1.014.917,49	284.854,02	380.842,38	349.221,10	0,00	1.014.917,49

LARISSA VITORIA DA SILVA
CREA/CAU - A285413-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL