



CRONOGRAMA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: ARCEBURGO - MG

Projeto: PONTE EM ADUELA DE DE CONCRETO PREMOLDADO

Local: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo crea 5060897795/D

Assinatura do Responsável Técnico: _____

Data: 23/01/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS	
	SERVIÇOS	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.626,44	7,67%	22.626,44	100,00%		0,00%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 35.401,06	12,01%	35.401,06	100,00%		0,00%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 57.783,55	19,60%	57.783,55	100,00%		0,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 154.010,61	52,23%	154.010,61	100,00%	100.000,00	64,93%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 25.021,88	8,49%		0,00%	25.021,88	100,00%
TOTAIS		R\$ 294.843,54	100,00%	R\$ 269.821,66	91,51%	R\$ 125.021,88	42,40%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 394.843,54	100,00%	R\$ 269.821,66	91,51%	R\$ 125.021,88	133,92%