



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E ESTRUTURA DA PRAÇA DOUTOR HERCULANO DE PAULA BORGES

DATA:
16/09/2026

FOLHA: N° 1/1

LOCAL: PRAÇA DOUTOR HERCULANO DE PAULA BORGES, CENTRO, ARCEBURGO-MG

VALOR DA OBRA:
R\$137.233,50

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS
OBRAS: 3 MESES

	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Serviços Preliminares	Físico %	1,10%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.509,24	R\$ 1.509,24		
2	Pintura e manutenção de postes de iluminação pública	Físico %	66,51%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 91.268,33	R\$45.634,17	R\$45.634,17	
3	Quiosque	Físico %	23,45%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 32.182,37	R\$0,00	R\$16.091,19	R\$16.091,19
4	Coreto	Físico %	8,94%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$12.273,56		R\$6.136,78	R\$6.136,78
TOTAL		Físico %	100,00%	34,35%	49,45%	16,20%
		Financeiro	R\$137.233,50	R\$47.143,41	R\$67.862,13	R\$22.227,97

Documento assinado digitalmente



LEONARDO BRAS BALDO

Data: 22/09/2026 14:38:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D