

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF NAZARENO/MG	Localidade PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 93 - CENTR
----------------------------	---	------------------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	Objeto CONSTRUÇÃO DA CÂMARA	Empreendimento/Apelido CÂMARA MUNICIPAL
---	---------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.326.097,20	100,00%		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.360,00	1,15%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	58.779,87	1,77%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES	45.130,98	1,36%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	11.343,92	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO	227.831,40	6,85%		-		-	-	-
1.6	ALVENARIA	167.596,60	5,04%		-		-		-
1.7	REVESTIMENTO	392.896,26	11,81%		-		-		-
1.8	JANELAS	85.006,75	2,56%		-		-		-
1.9	PORTAS	119.693,05	3,60%		-		-		-
1.10	LOUÇAS E METAIS	57.444,05	1,73%		-		-		-
1.11	COBERTURA	207.400,11	6,24%		-		-		-
1.12	PINTURA	154.433,01	4,64%		-		-		-
1.13	PSCIP	3.119,57	0,09%		-		-		-
1.14	HIDROSSANITÁRIO	54.818,26	1,65%		-		-		-
1.15	ESTACAS	112.299,63	3,38%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.16	ESTRUTURAL	883.512,70	26,56%	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00
1.17	ELÉTRICA	517.521,23	15,56%		-		-		-
1.18	OUTROS	118.443,52	3,56%		-		-		-
1.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.926,20	2,01%	6,43	6,43	8,50	14,93	6,77	21,70
1.20	PAISAGISMO	3.540,09	0,11%		-		-		-
	Total (%):			6,44	6,44	8,50	14,94	6,78	21,71
	Total (R\$):	3.326.097,20	100,00%	214.067,94	214.067,94	282.716,72	496.784,66	225.409,08	722.193,74

NAZARENO/MG, 06 de outubro de 2025

Local/Data

TATIANA HAPUQUE SANTOS

CREA/CAU: CAU A 238130-3

0

0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
0	/ IO, NAZARENO MG	NAZARENO/MG	PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 93 - CENTI

Proponente	Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.326.097,20	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.360,00	1,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	58.779,87	1,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES	45.130,98	1,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	11.343,92	0,34%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO	227.831,40	6,85%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.6	ALVENARIA	167.596,60	5,04%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.7	REVESTIMENTO	392.896,26	11,81%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.8	JANELAS	85.006,75	2,56%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.9	PORTAS	119.693,05	3,60%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.10	LOUÇAS E METAIS	57.444,05	1,73%		-		-		-		-
1.11	COBERTURA	207.400,11	6,24%		-		-		-		-
1.12	PINTURA	154.433,01	4,64%		-		-		-		-
1.13	PSCIP	3.119,57	0,09%		-		-		-		-
1.14	HIDROSSANITÁRIO	54.818,26	1,65%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.15	ESTACAS	112.299,63	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	ESTRUTURAL	883.512,70	26,56%	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
1.17	ELÉTRICA	517.521,23	15,56%		-	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00
1.18	OUTROS	118.443,52	3,56%		-		-		-		-
1.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.926,20	2,01%	9,80	31,50	11,10	42,60	21,90	64,50	10,84	75,34
1.20	PAISAGISMO	3.540,09	0,11%		-		-		-		-
	Total (%):			9,81	31,52	11,10	42,62	21,90	64,52	10,84	75,36
	Total (R\$):	3.326.097,20	100,00%	326.293,94	1.048.487,68	369.063,13	1.417.550,81	728.409,06	2.145.959,87	360.492,37	2.506.452,23

NAZARENO/MG, 06 de outubro de 2025
Local/Data

TATIANA HAPUQUE SANTOS
CREA/CAU: CAU A 238130-3

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF
0	/ IO, NAZARENO MG	NAZARENO/MG

Proponente	Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				PARCELA (%)	ACUM (%)		ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.326.097,20	100,00%		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.360,00	1,15%		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	58.779,87	1,77%		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES	45.130,98	1,36%		100,00		100,00		100,00
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	11.343,92	0,34%		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO	227.831,40	6,85%		100,00		100,00		100,00
1.6	ALVENARIA	167.596,60	5,04%		100,00		100,00		100,00
1.7	REVESTIMENTO	392.896,26	11,81%		100,00		100,00		100,00
1.8	JANELAS	85.006,75	2,56%		100,00		100,00		100,00
1.9	PORTAS	119.693,05	3,60%		100,00		100,00		100,00
1.10	LOUÇAS E METAIS	57.444,05	1,73%	-	-		-	100,00	100,00
1.11	COBERTURA	207.400,11	6,24%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	PINTURA	154.433,01	4,64%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00
1.13	PSCIP	3.119,57	0,09%	-	-	100,00	100,00		100,00
1.14	HIDROSSANITÁRIO	54.818,26	1,65%		100,00		100,00		100,00
1.15	ESTACAS	112.299,63	3,38%		100,00		100,00		100,00
1.16	ESTRUTURAL	883.512,70	26,56%		100,00		100,00		100,00
1.17	ELÉTRICA	517.521,23	15,56%	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.18	OUTROS	118.443,52	3,56%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.926,20	2,01%	10,33	85,67	7,30	92,97	7,03	100,00
1.20	PAISAGISMO	3.540,09	0,11%	-	-		-	100,00	100,00
	Total (%):			10,33	85,69	7,30	92,99	7,01	100,00
	Total (R\$):	3.326.097,20	100,00%	343.693,89	2.850.146,13	242.937,15	3.093.083,28	233.013,92	3.326.097,20

NAZARENO/MG, 06 de outubro de 2025

Local/Data

TATIANA HAPUQUE SANTOS

CREA/CAU: CAU A 238130-3