



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE
Praça Nemésio Monteiro, número 12, bairro Centro
CEP: 37.267-000 - Cana Verde - Estado de Minas Gerais
Fone: (35) 3865-1262

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Pavimentação de diversos trechos de estradas vicinais de Cana Verde MG							BDI
Local: Estrada de acesso aos Antunes/ Laje - Cana Verde MG.							29,52%
Município: Cana Verde MG							
Valor do orçamento =		R\$	4.571.842,79				
Valor do Recurso =		R\$	4.500.000,00				
Valor da contrapartida =		R\$	71.842,79				
Percentual da contrapartida =			1,60%				
Número da proposta: 156221/2024							
Data: janeiro de 2025.							

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO 1 0 a 30 dias	PERÍODO 2 31 a 60 dias	PERÍODO 3 61 a 90 dias	PERÍODO 4 91 a 120 dias	PERÍODO 5 121 a 150 dias	PERÍODO 6 151 a 180 dias	VALORES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.653,13 100,00%						R\$ 39.653,13
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 18.558,81 60,00%		R\$ 9.279,41 30,00%		R\$ 3.093,14 10,00%		R\$ 30.931,36
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		R\$ 1.181.313,76 30,00%	R\$ 1.181.313,76 30,00%	##### 30,00%	R\$ 393.771,25 10,00%		R\$ 3.937.712,54
4	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ 142.246,28 30,00%	R\$ 142.246,28 30,00%	R\$ 142.246,28 30,00%	R\$ 47.415,43 10,00%		R\$ 474.154,28
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 44.695,74 50,00%	R\$ 44.695,74 50,00%	R\$ 89.391,49
TOTAL =								R\$ 4.571.842,79
TOTAL MENSAL		R\$ 58.211,94 1,27%	R\$ 1.323.560,05 28,95%	R\$ 1.332.839,45 29,15%	R\$ 1.323.560,05 28,95%	R\$ 488.975,56 10,70%	R\$ 44.695,74 0,98%	R\$ 4.571.842,79 100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 58.211,94 1,27%	R\$ 1.381.771,99 30,22%	R\$ 2.714.611,44 59,38%	R\$ 4.038.171,49 88,33%	R\$ 4.527.147,05 99,02%	R\$ 4.571.842,79 100,00%	R\$ 4.571.842,79 100,00%

CANA VERDE, 30 DE JANEIRO DE 2025

BRUNO GONÇALVES SILVEIRA
ENG. CIVIL - CREA 227.797 / D