



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CEP: 37.430-000**

**Obra: Construção Cobertura Quadra Chácara das Rosas**

**Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG**

**Endereço: Rua Neya Castro Alckimin, nº s/n, Bairro Vale do Sol, Conceição do Rio Verde-MG**

**PLANEJAMENTO**

| ITEM           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                 | VALOR (R\$)    | % ITEM | 1             | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1              | PLACA DE OBRA                                                          | R\$ 898,88     | 0,20%  | 100,00%       |                |                |               |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ 898,88    | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 2              | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, GRAMA, PASSEIOS E RAMPAS | R\$ 6.391,25   | 1,41%  | 100,00%       |                |                |               |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ 6.391,25  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 3              | CONSTRUÇÃO ESTRUTURA COBERTURA QUADRA                                  | R\$ 86.099,77  | 19,04% | 25,00%        | 75,00%         |                |               |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ 21.524,94 | R\$ 64.574,83  | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 4              | ELÉTRICA                                                               | R\$ 32.100,12  | 7,10%  |               |                |                |               | 100,00%       |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 32.100,12 | R\$ -         |
| 5              | QUADRA DE AREIA                                                        | R\$ 16.311,40  | 3,61%  |               |                |                |               | 100,00%       |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 16.311,40 | R\$ -         |
| 6              | REVESTIMENTOS DE PAREDE E CHÃO VESTIÁRIO                               | R\$ 30.181,52  | 6,67%  |               |                |                | 100,00%       |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 30.181,52 | R\$ -         | R\$ -         |
| 7              | SISTEMA HIDRÁULICO                                                     | R\$ 4.922,77   | 1,09%  |               |                |                | 100,00%       |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 4.922,77  | R\$ -         | R\$ -         |
| 8              | SISTEMA SANITÁRIO                                                      | R\$ 2.253,26   | 0,50%  |               |                |                | 100,00%       |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.253,26  | R\$ -         | R\$ -         |
| 9              | ALAMBRADO, MOURÕES, CAIXAS DE PASSAGEM                                 | R\$ 24.294,33  | 5,37%  |               |                |                | 100,00%       |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 24.294,33 | R\$ -         | R\$ -         |
| 10             | COBERTURA E SISTEMA PLUVIAL                                            | R\$ 160.697,87 | 35,53% |               | 30,00%         | 70,00%         |               |               |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ 48.209,36  | R\$ 112.488,51 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 11             | PINTURA                                                                | R\$ 63.028,49  | 13,94% |               |                |                |               |               | 100,00%       |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 63.028,49 |
| 12             | PORTAS, JANELAS E VITROS                                               | R\$ 21.742,04  | 4,81%  |               |                |                |               | 100,00%       |               |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 21.742,04 | R\$ -         |
| 13             | SERVIÇOS FINAIS                                                        | R\$ 3.341,10   | 0,74%  |               |                |                |               |               | 100,00%       |
|                |                                                                        |                |        | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 3.341,10  |
| Valores totais |                                                                        | R\$ 452.262,79 |        | R\$ 28.815,07 | R\$ 112.784,19 | R\$ 112.488,51 | R\$ 61.651,87 | R\$ 70.153,56 | R\$ 66.369,58 |
|                |                                                                        |                |        | 6,37%         | 24,94%         | 24,87%         | 13,63%        | 15,51%        | 14,68%        |
|                |                                                                        |                |        | 6,37%         | 31,31%         | 56,18%         | 69,81%        | 85,32%        | 100,00%       |

Maurílio Tadeu Nogueira Martins  
Eng Civil - CREA: 73517/D