



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Obra: Construção de uma UBS no Bairro Salles
Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG
Endereço: Rua Lenir Salles - Salles – Conceição do Rio Verde - MG

CRONOGRAMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 168.500,34	8,18%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%
				R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.030,92	R\$ 12.098,32
2	FUNDAÇÃO	R\$ 213.361,87	10,36%	45,00%	45,00%	10,00%											
				R\$ 96.012,84	R\$ 96.012,84	R\$ 21.336,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 287.682,66	13,97%			10,00%	45,00%	45,00%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ 28.768,27	R\$ 129.457,20	R\$ 129.457,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 180.056,70	8,74%						50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.028,35	R\$ 90.028,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 95.950,92	4,66%							50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.975,46	R\$ 47.975,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.747,93	0,67%			100,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.747,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 187.413,47	9,10%									50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.706,73	R\$ 93.706,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.651,64	3,53%											33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.214,79	R\$ 24.214,79	R\$ 24.222,06	R\$ -
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 98.749,19	4,80%											33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.913,11	R\$ 32.913,11	R\$ 32.922,98	R\$ -
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 18.165,51	0,88%											33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.054,56	R\$ 6.054,56	R\$ 6.056,38	R\$ -
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.381,31	1,48%											33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.126,09	R\$ 10.126,09	R\$ 10.129,13	R\$ -
12	PINTURA	R\$ 89.223,23	4,33%													50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.611,61	R\$ 44.611,61
13	MARMORARIA	R\$ 10.704,83	0,52%										100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.704,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.659,36	2,90%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.659,36
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 138.648,55	6,73%						50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.324,28	R\$ 69.324,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 222.860,27	10,82%												50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.430,14	R\$ 111.430,14	R\$ -
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 130.515,18	6,34%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.515,18
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.603,87	0,42%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.603,87
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.847,62	0,77%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.847,62
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 11.011,65	0,53%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.011,65
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.617,92	0,27%														100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.617,92
Valores totais		2.059.354,02	100,00%	R\$ 108.043,76	R\$ 108.043,76	R\$ 75.883,31	R\$ 141.488,12	R\$ 141.488,12	R\$ 171.383,55	R\$ 219.359,01	R\$ 60.006,38	R\$ 105.737,66	R\$ 116.442,49	R\$ 85.339,48	R\$ 196.769,61	R\$ 241.403,22	R\$ 287.965,54
				5,25%	5,25%	3,68%	6,87%	6,87%	8,32%	10,65%	2,91%	5,13%	5,65%	4,14%	9,55%	11,72%	13,98%
				5,25%	10,49%	14,18%	21,05%	27,92%	36,24%	46,89%	49,81%	54,94%	60,60%	64,74%	74,29%	86,02%	100,00%

Conceição do Rio Verde,09 de janeiro de 2026

Eng.Civil José Russano Neto
CREA: 428470MG