

CRONOGRAMA FISICO-FINANKEIRO																		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DIAS MACHADO								SRE: PASSOS/MG									
	MUNICÍPIO: DELFINÓPOLIS/MG - (DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA DA CANASTRA)								ENDEREÇO: RUA BRANCA DE CASTRO LEMOS , N° 150									
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E REFORMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	4.071,34	1,30%	100,00%	4.071,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.071,34
2	FUNDAÇÃO	5.695,91	1,81%	100,00%	5.695,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.695,91
3	ALVENARIA	10.123,05	3,22%	50,00%	5.061,53	50,00%	5.061,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.123,05
4	CHAPISCO	1.495,14	0,48%		0,00	20,00%	299,03	30,00%	448,54	50,00%	747,57		0,00		0,00		0,00	1.495,14
5	REBOCO	10.339,58	3,29%		0,00		0,00		0,00	60,00%	6.203,75	40,00%	4.135,83		0,00		0,00	10.339,58
6	CINTAS DE AMARRAÇÃO	22.862,93	7,27%	20,00%	4.572,59	80,00%	18.290,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.862,93
7	PILARES E LAJES E FORRO	99.497,22	31,65%		0,00	50,00%	49.748,61	50,00%	49.748,61		0,00		0,00		0,00		0,00	99.497,22
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	8.211,87	2,61%		0,00		0,00	50,00%	4.105,94	20,00%	1.642,37	30,00%	2.463,56		0,00		0,00	8.211,87
9	INSTALAÇÃO ELERICA	8.933,48	2,84%		0,00		0,00	30,00%	2.680,04	50,00%	4.466,74	20,00%	1.786,70		0,00		0,00	8.933,48
10	ESQUADRIAS	28.094,63	8,94%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	16.856,78	40,00%	11.237,85	28.094,63
11	PISO	58.109,64	18,49%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	34.865,78	40,00%	23.243,86	58.109,64
12	PINTURA	48.731,14	15,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	19.492,46	60,00%	29.238,68	48.731,14
13	REMOÇÃO	3.002,17	0,96%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.002,17
14	SERVIÇOS FINAIS	5.188,87	1,65%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.188,87	5.188,87
TOTAL MENSAL				6,17%	19.401,36	23,35%	73.399,51	18,13%	56.983,13	4,15%	13.060,43	2,67%	8.386,09	22,65%	71.215,02	22,88%	71.911,43	314.356,97
TOTAL ACUMULADO		314.356,97	100,00%	6,17%	19.401,36	29,52%	92.800,87	47,65%	149.784,00	51,80%	162.844,43	54,47%	171.230,52	77,12%	242.445,54	100,00%	314.356,97	314.356,97
LOCAL / DATA: DELFINÓPOLIS, 05/11/2025																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO																		
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PINTO																		