

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO																			
	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LOURDES APARECIDA DA SILVA								SRE: PASSOS/MG										
	MUNICÍPIO: DELFINÓPOLIS/MG - (DISTRITO DE BABILONIA)								ENDEREÇO: RUA ROSA MARIA JUNIOR , N° 160										
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E REFORMA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	4.986,22	1,27%	100,00%	4.986,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.986,22	
2	FUNDAÇÃO	7.246,12	1,85%	100,00%	7.246,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.246,12	
3	ALVENARIA	20.617,52	5,26%	50,00%	10.308,76	50,00%	10.308,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.617,52	
4	CHAPISCO	6.090,30	1,55%		0,00	20,00%	1.218,06	30,00%	1.827,09	50,00%	3.045,15		0,00		0,00		0,00	6.090,30	
5	REBOCO	21.058,52	5,38%		0,00		0,00		0,00	60,00%	12.635,11	40,00%	8.423,41		0,00		0,00	21.058,52	
6	CINTAS DE AMARRAÇÃO	18.426,44	4,70%	20,00%	3.685,29	80,00%	14.741,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.426,44	
7	PILARES E LAJES	10.618,71	2,71%		0,00	50,00%	5.309,36	50,00%	5.309,36		0,00		0,00		0,00		0,00	10.618,71	
8	COBERTURA	142.176,34	36,30%		0,00		0,00	50,00%	71.088,17	30,00%	42.652,90	20,00%	28.435,27		0,00		0,00	142.176,34	
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	8.211,87	2,10%		0,00		0,00	50,00%	4.105,94	20,00%	1.642,37	30,00%	2.463,56		0,00		0,00	8.211,87	
10	INSTALAÇÃO ELERICA	21.258,95	5,43%		0,00		0,00	30,00%	6.377,69	50,00%	10.629,48	20,00%	4.251,79		0,00		0,00	21.258,95	
11	ESQUADRIAS	21.519,11	5,49%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	12.911,47	40,00%	8.607,64	21.519,11	
12	PISO	66.241,33	16,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	39.744,80	40,00%	26.496,53	66.241,33	
13	PINTURA	31.747,49	8,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	12.699,00	60,00%	19.048,49	31.747,49	
15	REMOÇÃO	9.457,49	2,41%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.457,49	9.457,49	
15	SERVIÇOS FINAIS	2.053,15	0,52%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.053,15	2.053,15	
TOTAL MENSAL					6,70%	26.226,39	8,06%	31.577,33	22,65%	88.708,24	18,02%	70.605,01	11,12%	43.574,03	16,68%	65.355,26	16,76%	65.663,31	391.709,56
TOTAL ACUMULADO		391.709,56	100,00%		6,70%	26.226,39	14,76%	57.803,72	37,40%	146.511,95	55,43%	217.116,96	66,55%	260.690,99	83,24%	326.046,25	100,00%	391.709,56	391.709,56
LOCAL / DATA: DELFINÓPOLIS, 05/11/2025																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO																			
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PINTO																			