

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0	0	PROponente MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	EMPREENHIMENTO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TÉRMINO)	DESCRIÇÃO TÉRMINO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
---	---	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	Término da sede da Secretaria de Educ	1.270.273,59	% Período:	1,82%	14,05%	22,09%	18,95%	18,92%	24,16%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.672,97	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZA	11.408,98	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA E IMPERMEABILIZ/	178.526,50	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA E FORRO	240.726,89	% Período:				100,00%								
1.5.	ALVENARIA E VERGAS E CONTRAVERI	67.468,18	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	150.529,72	% Período:						100,00%						
1.7.	PISO	165.997,05	% Período:					100,00%							
1.8.	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	129.583,26	% Período:			100,00%									
1.9.	PLACAS E LETRAS	8.185,35	% Período:						100,00%						
1.10.	PINTURA	80.046,68	% Período:						100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	34.975,71	% Período:					100,00%							
1.12.	ILUMINAÇÃO	39.425,81	% Período:					100,00%							
1.13.	AR CONDICIONADO	36.576,78	% Período:						100,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GI	83.541,06	% Período:			100,00%									
1.15.	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A	2.665,57	% Período:						100,00%						
1.16.	PAISAGISMO	21.358,45	% Período:						100,00%						
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	7.584,63	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.270.273,59			%:	1,82%	14,05%	22,09%	18,95%	18,92%	24,16%						
Período:	Repass:			0,02	0,14	0,22	0,19	0,19	0,24						
	Contrapartida:			23.081,93	178.526,36	280.592,28	240.726,70	240.398,38	306.946,94						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			23.081,95	178.526,50	280.592,50	240.726,89	240.398,57	306.947,18						
Acumulado:	%:			1,82%	15,87%	37,96%	56,91%	75,84%	100,00%						
	Repass:			0,02	0,16	0,38	0,57	0,76	1,00						
	Contrapartida:			23.081,93	201.608,29	482.200,57	722.927,27	963.325,65	1.270.272,59						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			23.081,95	201.608,45	482.200,95	722.927,84	963.326,41	1.270.273,59						
Administração Local:															

DELFINÓPOLIS/MG

Local

06/03/2026 00:00:00

Data

Responsável Técnico

Nome: ELIMAR VIEIRA VAZ

CREA/CAU: 68372/D

ART/RRT: MG20264737582

Elimar Vieira Vaz
Engenheiro Civil da AMEG
CREA/MG nº 68.372/D