

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO MORADA DO VERDE

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| VALOR CONVÊNIO: R\$ 230.000,00 / VALOR CONTRA PARTIDA: R\$ 4.939,79 |
|---------------------------------------------------------------------|

MUNICÍPIO: DELFINÓPOLIS - MG

ENDEREÇO: RUA AMARILDO CÂNDIDO COSTA, BAIRRO MORADA DO VERDE

|  |                |
|--|----------------|
|  | SERVIÇOS: OBRA |
|--|----------------|

| ITEM            | DESCRIÇÃO                              | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC.  | 1º MÊS  |          | 2º MÊS |           | 3º MÊS |            | 4º MÊS |            | 5º MÊS  |            | TOTAL      |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------|---------|----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|
|                 |                                        |                      |         | %       | VALOR    | %      | VALOR     | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %       | VALOR      |            |
| 1               | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | 1.446,62             | 0,62%   | 100,00% | 1.446,62 |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 0,00       |         | 0,00       | 1.446,62   |
| 2               | TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DE AREA E BASE | 14.373,42            | 6,12%   | 50,00%  | 7.186,71 | 50,00% | 7.186,71  |        | 0,00       |        | 0,00       |         | 0,00       | 14.373,42  |
| 3               | PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO          | 101.381,63           | 43,15%  |         | 0,00     | 50,00% | 50.690,82 | 50,00% | 50.690,82  |        | 0,00       |         |            | 101.381,63 |
| 4               | ALAMBRADO                              | 62.160,56            | 26,46%  |         | 0,00     |        | 0,00      |        | 0,00       | 50,00% | 31.080,28  | 50,00%  | 31.080,28  | 62.160,56  |
| 5               | EQUIPAMENTOS                           | 5.596,28             | 2,38%   |         | 0,00     |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 0,00       | 100,00% | 5.596,28   | 5.596,28   |
| 6               | PINTURA                                | 25.275,39            | 10,76%  |         | 0,00     |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 0,00       | 100,00% | 25.275,39  | 25.275,39  |
| 7               | ELÉTRICA                               | 24.705,89            | 10,52%  |         | 0,00     |        | 0,00      | 50,00% | 12.352,95  | 50,00% | 12.352,95  |         | 0,00       | 24.705,89  |
| TOTAL MENSAL    |                                        |                      |         | 3,67%   | 8.633,33 | 24,64% | 57.877,53 | 26,83% | 63.043,76  | 18,49% | 43.433,23  | 26,37%  | 61.951,95  | 234.939,79 |
| TOTAL ACUMULADO |                                        | 234.939,79           | 100,00% | 3,67%   | 8.633,33 | 28,31% | 66.510,86 | 55,14% | 129.554,62 | 73,63% | 172.987,84 | 100,00% | 234.939,79 | 234.939,79 |

LOCAL / DATA: DELFINÓPOLIS, 20 DE AGOSTO DE 2026

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGERIO MEDEIROS DE CASTRO**

ROGERIO MEDEIROS DE CASTRO:08751387646

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PINTO**

PEDRO PAULO  
PINTO:70043876668