

Nº OPERAÇÃO 1094271-24	Nº TGOV 960741	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura	APELIDO EMPREENDIMENTO Creche Tipo 1	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, CEMEI PROINFÂNCIA MA
----------------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	CRECHE TIPO 1 - PADRONIZADO FNDE	5.373.847,92	% Período:	7,21%	8,40%	6,89%	10,52%	3,61%	3,50%	10,72%	7,04%	21,44%	20,66%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	620.717,33	% Período:	18,70%	6,99%	6,12%	9,62%	2,62%	3,50%	8,74%	6,12%	19,23%	18,36%		
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	82.867,10	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	133.214,93	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	925.081,96	% Período:		41,78%	35,94%		1,63%	5,37%	15,28%					
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	165.084,56	% Período:				90,26%					7,12%	2,62%		
1.6.	ESQUADRIAS	530.836,50	% Período:									65,13%	34,87%		
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	356.853,96	% Período:				100,00%								
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	74.339,44	% Período:	74,43%							25,57%				
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	526.098,84	% Período:						4,00%	48,26%	14,50%	33,25%			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	361.220,07	% Período:									91,60%	8,40%		
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	191.503,95	% Período:					18,96%			32,22%	21,75%	27,07%		
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	142.911,28	% Período:					57,72%	31,72%			10,56%			
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	43.470,81	% Período:							100,00%					
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	97.508,02	% Período:							46,77%	19,61%	33,63%			
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	107.623,87	% Período:										100,00%		
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.225,36	% Período:										100,00%		
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	70.986,72	% Período:									50,31%	49,69%		
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	426.068,55	% Período:								24,27%		75,73%		
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	26.874,43	% Período:									95,72%	4,28%		
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTI	68.767,13	% Período:								36,86%		63,14%		
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.185,70	% Período:										100,00%		
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI	34.166,72	% Período:		62,70%								37,30%		
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	176.256,40	% Período:										100,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094271-24	Nº TGOV 960741	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura	APELIDO EMPREENDIMENTO Creche Tipo 1	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, CEMEI PROINFÂNCIA MA
----------------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.24.	FECHAMENTO - MURO	186.007,15	% Período:					23,60%	27,14%	20,22%	19,09%	9,95%			
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	5.977,14	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 5.373.847,92															
Período:		%:		7,21%	8,40%	6,89%	10,52%	3,61%	3,50%	10,72%	7,04%	21,44%	20,66%		
		Repasso:	383.429,24	446.610,89	366.574,07	559.586,85	191.966,84	186.233,01	570.086,50	374.383,67	1.140.029,24	1.098.362,00			
		Contrapartida:	4.080,40	4.752,78	3.901,03	5.955,05	2.042,89	1.981,87	6.066,78	3.984,14	12.132,05	11.688,62			
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	387.509,64	451.363,67	370.475,11	565.541,90	194.009,72	188.214,88	576.153,28	378.367,81	1.152.161,29	1.110.050,62				
Acumulado:		%:		7,21%	15,61%	22,50%	33,03%	36,64%	40,14%	50,86%	57,90%	79,34%	100,00%		
		Repasso:	383.429,24	830.040,13	1.196.614,20	1.756.201,05	1.948.167,89	2.134.400,90	2.704.487,40	3.078.871,07	4.218.900,31	5.317.262,31			
		Contrapartida:	4.080,40	8.833,18	12.734,21	18.689,26	20.732,15	22.714,02	28.780,80	32.764,94	44.896,99	56.585,61			
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	387.509,64	838.873,31	1.209.348,42	1.774.890,32	1.968.900,04	2.157.114,92	2.733.268,20	3.111.636,01	4.263.797,30	5.373.847,92				

Elói Mendes

Local

quarta-feira, 9 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Ambrósio Coelho

CREA/CAU: 325624-MG

ART/RRT: MG20243470025