

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR APARECIDA SILVA								SRE: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO									
	MUNICÍPIO: ITAMOGI/MG								ENDEREÇO: RUA ALADINO URIAS DE SOUZA									
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	83.412,75	5,86%	100,00%	83.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.412,75
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	6.052,42	0,43%	100,00%	6.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,42
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	127.010,86	8,93%	25,00%	31.752,72	50,00%	63.505,43	25,00%	31.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.010,86
5	SUPERESTRUTURA	426.125,34	29,95%		0,00	25,00%	106.531,33	50,00%	213.062,67	25,00%	106.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.125,34
6	ALVENARIA	46.010,19	3,23%		0,00	0,00	0,00	40,00%	18.404,07	60,00%	27.606,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,19
7	COBERTURA E FORRO	100.942,50	7,09%		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	40.377,00	60,00%	60.565,50		0,00	0,00	0,00	0,00	100.942,50
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	56.120,17	3,94%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	28.060,09	50,00%	28.060,09	0,00	0,00	56.120,17	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.094,14	1,41%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	10.047,07	50,00%	10.047,07	0,00	0,00	20.094,14	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	109.003,02	7,66%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	54.501,51	50,00%	54.501,51	0,00	0,00	109.003,02	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	31.166,67	2,19%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	21.816,67	30,00%	9.350,00	31.166,67	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	63.720,32	4,48%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	44.604,22	30,00%	19.116,10	63.720,32	
13	FERRAGENS	24.779,52	1,74%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	17.345,66	30,00%	7.433,85	24.779,52	
14	REVESTIMENTO	98.614,35	6,93%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	39.445,74	60,00%	59.168,61	0,00	0,00	0,00	98.614,35	
15	PISOS E RODAPÉS	112.130,46	7,88%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	67.278,28	40,00%	44.852,18	0,00	112.130,46	
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	PINTURA	45.395,13	3,19%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	18.158,05	60,00%	27.237,08	0,00	45.395,13	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	5.049,62	0,35%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5.049,62	0,00	5.049,62	
19	DIVERSOS	7.954,49	0,56%		0,00	0,00	0,00	30,00%	2.386,35	50,00%	3.977,24	0,00	0,00	0,00	20,00%	1.590,90	7.954,49	
20	QUADRA	40.811,42	2,87%		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	16.324,57	60,00%	24.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.811,42	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	LIMPEZA	4.666,25	0,33%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.666,25	4.666,25	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	13.775,84	0,97%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	6.887,92	50,00%	6.887,92	0,00	0,00	13.775,84	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MENSAL				8,52%	121.217,89	11,95%	170.036,77	18,67%	265.605,81	13,69%	194.816,26	15,26%	217.106,76	23,04%	327.868,08	8,38%	119.295,98	1.422.835,45
TOTAL ACUMULADO		1.422.835,45	100,00%	8,52%	121.217,89	20,47%	291.254,66	39,14%	556.860,46	52,83%	751.676,72	68,09%	968.783,48	91,13%	1.296.651,56	99,52%	1.415.947,54	1.422.835,45
LOCAL / DATA: ITAMOGI / MARÇO-2026																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TARSIS VICTOR ROCHA DE OLIVEIRA																		
REPRESENTANTE LEGAL: ROGÉRIO ANTÔNIO CAMPAGNOLI DA SILVA																		

ROGERIO ANTONIO
CAMPAGNOLI DA
SILVA:03063106607

Assinado de forma digital por
ROGERIO ANTONIO
CAMPAGNOLI DA
SILVA:03063106607
Dados: 2026.03.27 07:52:53
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
TARSIS VICTOR ROCHA DE OLIVEIRA
Data: 24/03/2026 16:26:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>