

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BEIRA RIO LOCAL: ESTRADA RURAL DA USINA DA FUMAÇA, S/N, ZONA RURAL, KM 1 REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (ABRIL /2024) / SEINFRA (JANEIRO/2024) / SINAPI (ABRIL / 2024) / ORSE (MARÇO/ 2024) PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS	VALOR DA OBRA R\$84.987,18	DATA: 03/06/2024
	FORMA () DIRETA (X) INDIR.	ISS: 5,00%
		Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM DESONERAÇÃO BDI = 24,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,95%	100,00%				100,00%
		R\$9.305,82	R\$9.305,82				R\$9.305,82
2	PERFURAÇÃO DE POÇO	57,30%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$48.701,06	R\$12.175,27	R\$12.175,27	R\$24.350,53		R\$48.701,06
3	SERVIÇOS DIVERSOS	31,75%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
		R\$26.980,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.745,08	R\$20.235,23	R\$26.980,30
TOTAL		100,00%	25,28%	14,33%	36,59%	23,81%	100,00%
		R\$84.987,18	R\$21.481,09	R\$12.175,27	R\$31.095,61	R\$20.235,23	R\$84.987,18

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito MunicipalResponsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
CREA-MG: 204995/D