



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO (SALAS CEMEI) | | VALOR DA OBRAR | | R\$ 411.503,15 | | DATA: 22/12/2024 | | | |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| LOCAL: RUA MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ, 185 - BAIRRO: MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO | | | | | | ISS: 5,00% | | | |
| Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços | | | | | | BDI = 24,47% | | | |
| SICOR-MG | | NOV 2024 | | Sem Desoneração | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04 | ETAPA 05 | ETAPA 06 | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5,12% | 80% | 20% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 21.087,07 | R\$ 16.869,66 | R\$ 4.217,41 | | | | | R\$ 21.087,07 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 0,79% | 60,00% | 40,00% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 3.254,00 | R\$ 1.952,40 | R\$ 1.301,60 | R\$ 0,00 | | | | R\$ 3.254,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES | 8,23% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ 33.879,70 | R\$ 10.163,91 | R\$ 10.163,91 | R\$ 13.551,88 | | | | R\$ 33.879,70 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 22,21% | | 45% | 45% | 10% | | | 100,00% |
| | | R\$ 91.382,18 | | R\$ 41.121,98 | R\$ 41.121,98 | R\$ 9.138,22 | | | R\$ 91.382,18 |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 7,91% | | | 40% | 60% | | | 100,00% |
| | | R\$ 32.547,24 | | | R\$ 13.018,90 | R\$ 19.528,34 | | | R\$ 32.547,24 |
| 6 | ESQUADRIAS | 3,13% | | | | | 50% | 50% | 100,00% |
| | | R\$ 12.874,32 | | | | | R\$ 6.437,16 | R\$ 6.437,16 | R\$ 12.874,32 |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 7,66% | | | 20% | 50% | 30% | | 100,00% |
| | | R\$ 31.528,24 | | | R\$ 6.305,65 | R\$ 15.764,12 | R\$ 9.458,47 | | R\$ 31.528,24 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,64% | | 100% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 2.638,00 | | R\$ 2.638,00 | | | | | R\$ 2.638,00 |
| 9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 12,01% | | | 15% | 60% | 25% | | 100,00% |
| | | R\$ 49.422,12 | | | R\$ 7.413,32 | R\$ 29.653,27 | R\$ 12.355,53 | | R\$ 49.422,12 |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS | 16,73% | | 30% | 60% | 10% | | | 100,00% |
| | | R\$ 68.859,52 | | R\$ 20.657,86 | R\$ 41.315,71 | R\$ 6.885,95 | | | R\$ 68.859,52 |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 5,22% | | | | | 60% | 40% | 100,00% |
| | | R\$ 21.465,51 | | | | | R\$ 12.879,31 | R\$ 8.586,20 | R\$ 21.465,51 |
| 12 | HIDRÁULICA E DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2,13% | 10% | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 100,00% |
| | | R\$ 8.776,41 | R\$ 877,64 | R\$ 877,64 | R\$ 3.510,56 | R\$ 877,64 | R\$ 2.194,10 | R\$ 438,82 | R\$ 8.776,41 |
| 13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W | 4,20% | 10% | 25% | 25% | 10% | 25% | 5% | 100,00% |
| | | R\$ 17.299,82 | R\$ 1.729,98 | R\$ 4.324,96 | R\$ 4.324,96 | R\$ 1.729,98 | R\$ 4.324,96 | R\$ 864,99 | R\$ 17.299,82 |
| 14 | BANCADAS | 2,35% | | | | 80% | 20% | | 100,00% |
| | | R\$ 9.651,26 | | | | R\$ 7.721,01 | R\$ 1.930,25 | | R\$ 9.651,26 |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 0,79% | | | | | 60% | 40% | 100,00% |
| | | R\$ 3.269,76 | | | | | R\$ 1.961,86 | R\$ 1.307,90 | R\$ 3.269,76 |
| 16 | DIVERSOS | 0,49% | | | | | 60% | 40% | 100,00% |
| | | R\$ 2.028,08 | | | | | R\$ 1.216,85 | R\$ 811,23 | R\$ 2.028,08 |
| 17 | LIMPEZA DE OBRA | 0,37% | | | | | 60% | 40% | 100,00% |
| | | R\$ 1.539,92 | | | | | R\$ 923,95 | R\$ 615,97 | R\$ 1.539,92 |
| TOTAL | | 100,00% | 7,68% | 20,73% | 31,73% | 22,19% | 13,05% | 4,63% | 100,00% |
| | | R\$ 411.503,15 | R\$ 31.593,59 | R\$ 85.303,36 | R\$ 130.562,95 | R\$ 91.298,54 | R\$ 53.682,43 | R\$ 19.062,28 | R\$ 411.503,15 |

SÉRGIO DE MELLO CORRÊA
CREA-MG: 65622/D