

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIAPL DE LUMINÁRIAS OBRA: PINTURA PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CAPELA DO CARMO (IGREJA VELHA) LOCAL: RUA SILVA PINTO, 312, CENTRO REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI (MARÇO/2025) / SEINFRA (JANEIRO/2025) - SEM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	VALOR DA OBRA R\$36.393,26	DATA: 01/05/2025
	FORMA () DIRETA (X) INDIR.	ISS: 5,00% <small>Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2025 SEM DESONERAÇÃO</small>
		BDI = 24,51%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DA OBRA / APLICAÇÃO SELADOR	19,72%	100,00%			100,00%
		R\$7.177,44	R\$7.177,44			R\$7.177,44
2	PINTURA EM TETO/ PINTURA EM PAREDE	72,66%	20,00%	80,00%		100,00%
		R\$26.442,32	R\$5.288,46	R\$21.153,86		R\$26.442,32
3	PINTURA POSTES / ACABAMENTOS	7,62%			100,00%	100,00%
		R\$2.773,50			R\$2.773,50	R\$2.773,50
TOTAL		100,00%	34,25%	58,13%	7,62%	100,00%
		R\$36.393,26	R\$12.465,90	R\$21.153,86	R\$2.773,50	R\$36.393,26

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito MunicipalAssessor Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
CREA-MG: 204995/D