

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG

FOLHA Nº: 01/01

DATA: 14/07/2025

TABELAS SEM DESONERAÇÃO:

SINAPI / MG - 03/2025

SICRO / MG - 04/2025

SETOP / MG - 04/2025

SBC / MG - 04/2025

OBRA: PONTE SOBRE O RIO TURVO, DIVISA NATÉRCIA / CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

LOCAL: ESTRADA DO GUANDU, NATÉRCIA - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	
1	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,80%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 41.071,60	R\$ 20.535,80	R\$ 4.107,16	R\$ 4.107,16	R\$ 4.107,16	R\$ 4.107,16	R\$ 4.107,16	R\$ 41.071,60	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,54%	15,00%	10,00%	10,00%	35,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 149.000,58	R\$ 22.350,09	R\$ 14.900,06	R\$ 14.900,06	R\$ 52.150,20	R\$ 29.800,12	R\$ 14.900,06	R\$ 149.000,58	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	4,10%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 93.305,98	R\$ 18.661,20	R\$ 9.330,60	R\$ 9.330,60	R\$ 9.330,60	R\$ 18.661,20	R\$ 27.991,79	R\$ 93.305,98	
4	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	Físico %	18,90%	100,00%						100,00%	
		Financeiro	R\$ 430.313,21	R\$ 430.313,21						R\$ 430.313,21	
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	16,14%		50,00%	50,00%				100,00%	
		Financeiro	R\$ 367.434,07		R\$ 183.717,04	R\$ 183.717,04				R\$ 367.434,07	
6	MESOESTRUTURA	Físico %	48,70%				85%	15%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.108.812,58				R\$ 942.490,69	R\$ 166.321,89		R\$ 1.108.812,58	
7	New Jersey	Físico %	2,22%						100%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 50.589,45						R\$ 50.589,45	R\$ 50.589,45	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,60%						100%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 36.478,20						R\$ 36.478,20	R\$ 36.478,20	
		Físico %									
		Financeiro									
		Físico %									
		Financeiro									
TOTAL		Físico	100,00%	21,60%	30,91%	40,23%	84,50%	94,11%	100,00%		
				21,60%	9,31%	9,31%	44,27%	9,61%	5,89%		
		Financeiro		R\$ 491.860,29	R\$ 703.915,14	R\$ 915.970,00	R\$ 1.924.048,65	R\$ 2.142.939,01	R\$ 2.277.005,67		R\$ 2.277.005,67
			R\$ 2.277.005,67	R\$ 491.860,29	R\$ 212.054,85	R\$ 212.054,85	R\$ 1.008.078,65	R\$ 218.890,36	R\$ 134.066,66		

Engenheiro Civil
Dariam Jonnis José da Silva

Prefeitura Municipal de Natércia
Prefeito Gabriel Tiago de Vilas Boas