

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: CEMEI CARINE SIQUEIRA CARVALHO MOREIRA								SRE: ITAJUBA			
	MUNICÍPIO: NATERCIA - MG								ENDEREÇO: RUA GERALDO HONORATO DE			
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	54.869,73	2,17%	50,00%	27.434,86	50,00%	27.434,86		0,00		0,00	
2	TRABALHOS EM TERRA	14.111,15	0,56%		0,00	30,00%	4.233,35	70,00%	9.877,81		0,00	
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	241.730,15	9,56%	10,00%	24.173,02	50,00%	120.865,08	40,00%	96.692,06		0,00	
4	SUPERESTRUTURA	404.213,08	15,98%		0,00	10,00%	40.421,31	60,00%	242.527,85	30,00%	121.263,92	
5	ALVENARIA	96.585,70	3,82%		0,00		0,00	50,00%	48.292,85	50,00%	48.292,85	
6	COBERTURA E FORRO	465.296,56	18,40%		0,00		0,00		0,00	30,00%	139.588,97	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70.394,20	2,78%		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.039,42	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.752,03	0,94%		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.375,20	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	134.661,33	5,32%		0,00		0,00		0,00	10,00%	13.466,13	
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	92.805,79	3,67%		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	75.941,12	3,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	FERRAGENS	4.379,96	0,17%		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	REVESTIMENTO	285.905,08	11,30%		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	PISOS E RODAPÉS	268.487,74	10,62%		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	VIDROS	2.085,65	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	PINTURA	123.889,58	4,90%		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	46.964,67	1,86%		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	DIVERSOS	764,08	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	
19	LIMPEZA	7.066,01	0,28%		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	106.792,29	4,22%	100,00%	106.792,29		0,00		0,00		0,00	
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	8.508,28	0,34%		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL				6,26%	158.400,16	7,63%	192.954,59	15,71%	397.390,56	13,13%	332.026,50	
TOTAL ACUMULADO		2.529.204,17	100,00%	6,26%	158.400,16	13,89%	351.354,75	29,60%	748.745,32	42,73%	1.080.771,81	
LOCAL / DATA: NATÉRCIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA - CREA-MG: 174.603/D												
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito MUunicipal GARBRIEL TIAGO DE VILAS BOAS												

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: CEMEI CARINE SIQUEIRA CARVALHO MOREIRA										
	MUNICÍPIO: NATERCIA - MG				SOUZA, Nº 155, BAIRRO CHAPADA						
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	54.869,73	2,17%		0,00		0,00		0,00		0,00
2	TRABALHOS EM TERRA	14.111,15	0,56%		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	241.730,15	9,56%		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA	404.213,08	15,98%		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ALVENARIA	96.585,70	3,82%		0,00		0,00		0,00		0,00
6	COBERTURA E FORRO	465.296,56	18,40%	30,00%	139.588,97		0,00	20,00%	93.059,31	20,00%	93.059,31
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70.394,20	2,78%	20,00%	14.078,84	40,00%	28.157,68	15,00%	10.559,13	15,00%	10.559,13
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.752,03	0,94%	20,00%	4.750,41	40,00%	9.500,81	15,00%	3.562,80	15,00%	3.562,80
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	134.661,33	5,32%	20,00%	26.932,27	40,00%	53.864,53	15,00%	20.199,20	15,00%	20.199,20
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	92.805,79	3,67%	20,00%	18.561,16	70,00%	64.964,05	10,00%	9.280,58		0,00
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	75.941,12	3,00%	20,00%	15.188,22	70,00%	53.158,79	10,00%	7.594,11		0,00
12	FERRAGENS	4.379,96	0,17%		0,00	100,00%	4.379,96		0,00		0,00
13	REVESTIMENTO	285.905,08	11,30%		0,00		0,00	20,00%	57.181,02	30,00%	85.771,52
14	PISOS E RODAPÉS	268.487,74	10,62%		0,00		0,00	20,00%	53.697,55	40,00%	107.395,10
15	VIDROS	2.085,65	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00
16	PINTURA	123.889,58	4,90%		0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	46.964,67	1,86%		0,00		0,00		0,00		0,00
18	DIVERSOS	764,08	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00
19	LIMPEZA	7.066,01	0,28%		0,00		0,00		0,00		0,00
20	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	106.792,29	4,22%		0,00		0,00		0,00		0,00
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	8.508,28	0,34%		0,00	50,00%	4.254,14		0,00		0,00
TOTAL MENSAL				8,66%	219.099,86	8,63%	218.279,96	10,09%	255.133,70	12,67%	320.547,07
TOTAL ACUMULADO		2.529.204,17	100,00%	51,39%	1.299.871,67	60,02%	1.518.151,63	70,11%	1.773.285,33	82,79%	2.093.832,40
LOCAL / DATA: NATÉRCIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA - CREA-MG: 174.603/D											
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito MUnicipal GARBRIEL TIAGO DE VILAS BOAS											

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: CEMEI CARINE SIQUEIRA CARVALHO MOREIRA

MUNICÍPIO: NATERCIA - MG

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	9º MÊS		10º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	54.869,73	2,17%		0,00		0,00	54.869,73
2	TRABALHOS EM TERRA	14.111,15	0,56%		0,00		0,00	14.111,15
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	241.730,15	9,56%		0,00		0,00	241.730,15
4	SUPERESTRUTURA	404.213,08	15,98%		0,00		0,00	404.213,08
5	ALVENARIA	96.585,70	3,82%		0,00		0,00	96.585,70
6	COBERTURA E FORRO	465.296,56	18,40%		0,00		0,00	465.296,56
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70.394,20	2,78%		0,00		0,00	70.394,20
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.752,03	0,94%		0,00		0,00	23.752,03
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	134.661,33	5,32%		0,00		0,00	134.661,33
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	92.805,79	3,67%		0,00		0,00	92.805,79
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	75.941,12	3,00%		0,00		0,00	75.941,12
12	FERRAGENS	4.379,96	0,17%		0,00		0,00	4.379,96
13	REVESTIMENTO	285.905,08	11,30%	30,00%	85.771,52	20,00%	57.181,02	285.905,08
14	PISOS E RODAPÉS	268.487,74	10,62%	40,00%	107.395,10		0,00	268.487,74
15	VIDROS	2.085,65	0,08%		0,00	100,00%	2.085,65	2.085,65
16	PINTURA	123.889,58	4,90%	40,00%	49.555,83	60,00%	74.333,75	123.889,58
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	46.964,67	1,86%	50,00%	23.482,34	50,00%	23.482,34	46.964,67
18	DIVERSOS	764,08	0,03%	100,00%	764,08		0,00	764,08
19	LIMPEZA	7.066,01	0,28%		0,00	100,00%	7.066,01	7.066,01
20	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	106.792,29	4,22%		0,00		0,00	106.792,29
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	8.508,28	0,34%		0,00	50,00%	4.254,14	8.508,28
TOTAL MENSAL				10,56%	266.968,87	6,66%	168.402,90	2.529.204,17
TOTAL ACUMULADO		2.529.204,17	100,00%	93,34%	2.360.801,27	100,00%	2.529.204,17	2.529.204,17
LOCAL / DATA: NATÉRCIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025								
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA - CREA-MG: 174.603/D								
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito MUnicipal GARBRIEL TIAGO DE VILAS BOAS								