

 CISM MEM CONSORCIO DE PROJETOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO-MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 109.138,90					DATA: 27/03/2025		
OBRA: AMPLIAÇÃO FARMACIA POPULAR - PAVÃO-MG			LOCAL: RUA TAMBURI, Nº 78, BAIRRO HORTO, PAVÃO/MG					PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	14,54% R\$ 15.864,59	100,00% R\$ 15.864,59					100,00% R\$ 15.864,59
2.0		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico % Financeiro	0,12% R\$ 133,36	100,00% R\$ 133,36					100,00% R\$ 133,36
3.0		MOVIMENTO TERRA	Físico % Financeiro	0,93% R\$ 1.018,38	100,00% R\$ 1.018,38					100,00% R\$ 1.018,38
4.0		FUNDAÇÃO	Físico % Financeiro	14,00% R\$ 15.275,35	55,00% R\$ 8.401,44	45,00% R\$ 6.873,91				100,00% R\$ 15.275,35
5.0		ESTRUTURA	Físico % Financeiro	11,32% R\$ 12.354,46	25,00% R\$ 3.088,62	65,00% R\$ 8.030,40	10,00% R\$ 1.235,45			100,00% R\$ 12.354,46
6.0		ALVENARIA	Físico % Financeiro	13,37% R\$ 14.588,62		80,00% R\$ 11.670,90	20,00% R\$ 2.917,72			100,00% R\$ 14.588,62
7.0		ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	3,68% R\$ 4.018,86			100,00% R\$ 4.018,86			100,00% R\$ 4.018,86
8.0		INSTALAÇÃO ELETRICA	Físico % Financeiro	3,01% R\$ 3.287,48			40,00% R\$ 1.314,99	60,00% R\$ 1.972,49		100,00% R\$ 3.287,48
9.0		COBERTURA	Físico % Financeiro	14,73% R\$ 16.081,07			70,00% R\$ 11.256,75	30,00% R\$ 4.824,32		100,00% R\$ 16.081,07
10.0		PISO	Físico % Financeiro	4,27% R\$ 4.663,19			50,00% R\$ 2.331,59	50,00% R\$ 2.331,59		100,00% R\$ 4.663,19
11.0		REVESTIMENTO	Físico % Financeiro	10,68% R\$ 11.660,82			20,00% R\$ 2.332,16	80,00% R\$ 9.328,65		100,00% R\$ 11.660,82
12.0		TETO	Físico % Financeiro	3,00% R\$ 3.270,10				100,00% R\$ 3.270,10		100,00% R\$ 3.270,10
13		PINTURAS	Físico % Financeiro	5,99% R\$ 6.542,86			20,00% R\$ 1.308,57	80,00% R\$ 5.234,29		100,00% R\$ 6.542,86
14.0		CONCLUSÃO	Físico % Financeiro	0,35% R\$ 379,76				100,00% R\$ 379,76		100,00% R\$ 379,76
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 109.138,90	26,12% R\$ 28.506,38	24,35% R\$ 26.575,21	24,48% R\$ 26.716,10	25,05% R\$ 27.341,21		100,00% R\$ 109.138,90
CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603 Assinado de forma digital por CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603 Dados: 2025.04.15 08:00:41 -03'00' CLERISTON ALVES DE AGUIAR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG: 211622/D JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA:69629064634 Assinado de forma digital por JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA:69629064634 Dados: 2025.04.22 14:39:32 -03'00' JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA - PREFEITA MUNICIPAL						Observações:				