



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO

VALOR:

R\$ 302.163,38

DATA: 24/07/2025

LOCAL: RUA: ANANIAS LUIS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	0,47% R\$ 1.413,90	0,47% R\$ 1.413,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,47% R\$ 0,00	0,47% R\$ 1.413,90
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,72% R\$ 11.246,20	2,61% R\$ 7.872,34	1,12% R\$ 3.373,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	3,72% R\$ 11.246,20
3	ESTRUTURAS E CONTRAPISO	11,93% R\$ 36.048,23	3,58% R\$ 10.814,47	3,58% R\$ 10.814,47	4,77% R\$ 14.419,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	11,93% R\$ 36.048,23
4	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	40,55% R\$ 122.523,27	0,00% R\$ 0,00	8,11% R\$ 24.504,65	8,11% R\$ 24.504,65	12,16% R\$ 36.756,98	12,16% R\$ 36.756,98	0,00% R\$ 0,00	40,55% R\$ 122.523,27
5	SALAS AUDIOMETRIA/ ODONTOLÓGICA /RX/COZINHA	17,07% R\$ 51.591,69	3,41% R\$ 10.318,34	3,41% R\$ 10.318,34	3,41% R\$ 10.318,34	3,41% R\$ 10.318,34	1,71% R\$ 5.159,17	1,71% R\$ 5.159,17	17,07% R\$ 51.591,69
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14,04% R\$ 42.430,13	0,00% R\$ 0,00	1,40% R\$ 4.243,01	1,40% R\$ 4.243,01	1,40% R\$ 4.243,01	1,40% R\$ 4.243,01	8,43% R\$ 25.458,08	14,04% R\$ 42.430,13
7	PINTURAS, ÁREA EXTERNA E PAINEL DE AZULEJO	10,32% R\$ 31.191,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	2,06% R\$ 6.238,24	5,16% R\$ 15.595,60	3,10% R\$ 9.357,36	10,32% R\$ 31.191,19
8	LIMPEZA DE OBRA	1,89% R\$ 5.718,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	1,89% R\$ 5.718,77	1,89% R\$ 5.718,77
TOTAL		100,00% R\$ 302.163,38	10,07% R\$ 30.419,05	17,62% R\$ 53.254,33	17,70% R\$ 53.485,30	19,05% R\$ 57.556,57	20,44% R\$ 61.754,76	15,59% R\$ 45.693,37	100,00% R\$ 302.163,38

Ster Gonçalves Marques dos Santos
Engenheira Civil CREA-MG 427.414/DCarlos Henrique Avelar
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG