



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

OBRA: POSTINHO CARIDADE DE BAIXO

VALOR: R\$ 237.030,04

LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,94%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.587,78	R\$ 2.293,89	R\$ 1.146,95	R\$ 1.146,95	-	-	R\$ 4.587,78
2	FUNDAÇÃO	9,73%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 23.061,28	R\$ 23.061,28	-	-	-	-	R\$ 23.061,28
3	ESTRUTURA	13,07%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 30.978,40	R\$ 9.293,52	R\$ 18.587,04	R\$ 3.097,84	-	-	R\$ 30.978,40
4	ALVENARIA	15,26%	0,00%	40,00%	50%	10,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 36.175,04	-	R\$ 14.470,02	R\$ 18.087,52	R\$ 3.617,50	-	R\$ 36.175,04
5	COBERTURA	7,21%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 17.091,79	-	-	-	R\$ 17.091,79	-	R\$ 17.091,79
6	ESQUADRIAS	12,76%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
		R\$ 30.241,21	-	-	-	R\$ 12.096,48	R\$ 18.144,73	R\$ 30.241,21
7	REVESTIMENTOS	18,83%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 44.643,24	-	-	R\$ 31.250,27	R\$ 13.392,97	-	R\$ 44.643,24
8	PINTURA	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		R\$ 11.248,52	-	-	-	R\$ 3.374,56	R\$ 7.873,96	R\$ 11.248,52
9	MARMOARIA	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.063,84	-	-	-	R\$ 1.063,84	-	R\$ 1.063,84
10	LOUÇAS E METAIS	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 3.563,46	-	-	-	-	R\$ 3.563,46	R\$ 3.563,46
11	HIDRÁULICA	4,74%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 11.231,38	R\$ 2.246,28	R\$ 3.369,41	R\$ 3.369,41	R\$ 2.246,28	-	R\$ 11.231,38
12	ELÉTRICA	9,33%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 22.125,27	R\$ 2.212,53	R\$ 4.425,05	R\$ 6.637,58	R\$ 6.637,58	R\$ 2.212,53	R\$ 22.125,27
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.018,83	-	-	-	-	R\$ 1.018,83	R\$ 1.018,83
		100,00%	16,15%	13,46%	16,54%	27,69%	26,15%	100,00%
		R\$ 237.030,04	R\$ 39.107,49	R\$ 41.998,47	R\$ 63.589,57	R\$ 59.521,00	R\$ 32.813,51	R\$ 237.030,04

CLÁUDIA BORGES
Engenheira Civil CREA 254.185/D

Carlos Henrique Avelar
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG