



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

OBRA: PASSEIOS PÚBLICOS VALOR: R\$ 40.345,40 DATA: 02/02/2026

LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	LIMPEZA MANUAL	10,73%	100,00%	-	100,00%
		R\$ 4.328,26	R\$ 4.328,26	-	R\$ 4.328,26
2	COMPACTAÇÃO	7,89%	100,00%	-	100,00%
		R\$ 3.181,31	R\$ 3.181,31	-	R\$ 3.181,31
4	PISO DE CONCRETO	79,96%	40,00%	60,00%	100,00%
		R\$ 32.258,17	R\$ 12.903,27	R\$ 19.354,90	R\$ 32.258,17
5	LIMPEZA FINAL	1,43%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 577,66	-	R\$ 577,66	R\$ 577,66
		R\$ 40.345,40			
		100,00%	R\$ 20.412,84	R\$ 19.932,56	R\$ 40.345,40

RAUL ALVES DOS SANTOS

Engenheira Civil CREA 233.645/D

Carlos Henrique Avelar

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG