



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coreto na Praça , Rua Santo Antonio , Fagundes , Santo Antônio do Amparo.

VALOR: R\$ 174.513,98

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES CORETO	5,45% R\$ 9.505,83	5,45% R\$ 9.505,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,45% R\$ 9.505,83
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA CORETO	27,20% R\$ 47.462,18	16,32% R\$ 28.477,31	10,88% R\$ 18.984,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	27,20% R\$ 47.462,18
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	6,13% R\$ 10.703,76	0,00% R\$ 0,00	2,45% R\$ 4.281,50	1,84% R\$ 3.211,13	1,84% R\$ 3.211,13	6,13% R\$ 10.703,76
4	PINTURA	2,15% R\$ 3.751,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	2,15% R\$ 3.751,52	2,15% R\$ 3.751,52
5	PISOS	5,94% R\$ 10.370,52	0,00% R\$ 0,00	2,97% R\$ 5.185,26	2,97% R\$ 5.185,26	0,00% R\$ 0,00	5,94% R\$ 10.370,52
6	METAIS	16,83% R\$ 29.378,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	8,42% R\$ 14.689,00	8,42% R\$ 14.689,00	16,83% R\$ 29.378,00
7	ESQUADRIAS	3,67% R\$ 6.404,21	0,00% R\$ 0,00	1,47% R\$ 2.561,68	1,47% R\$ 2.561,68	0,73% R\$ 1.280,84	3,67% R\$ 6.404,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V BANHEIROS	4,16% R\$ 7.266,28	1,25% R\$ 2.179,88	1,25% R\$ 2.179,88	0,83% R\$ 1.453,26	0,83% R\$ 1.453,26	4,16% R\$ 7.266,28
9	COBERTURA	10,30% R\$ 17.977,63	0,00% R\$ 0,00	2,06% R\$ 3.595,53	3,09% R\$ 5.393,29	5,15% R\$ 8.988,82	10,30% R\$ 17.977,63
10	HIDROSANITÁRIA	3,06% R\$ 5.342,87	3,06% R\$ 5.342,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	3,06% R\$ 5.342,87
11	LOUÇAS E METAIS	6,63% R\$ 11.566,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	3,31% R\$ 5.783,09	3,31% R\$ 5.783,09	6,63% R\$ 11.566,18
12	RAMPA DE ACESSO	7,46% R\$ 13.018,94	2,98% R\$ 5.207,58	2,98% R\$ 5.207,58	0,75% R\$ 1.301,89	0,75% R\$ 1.301,89	7,46% R\$ 13.018,94
13	SERVIÇOS FINAIS	1,01% R\$ 1.745,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	1,01% R\$ 1.745,14	1,01% R\$ 1.745,14

		R\$ 1.766,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,05	R\$ 1.766,05
TOTAL		100,00%	29,06%	24,06%	22,68%	24,20%	100,00%
		R\$ 174.513,98	R\$ 50.713,47	R\$ 41.996,31	R\$ 39.578,61	R\$ 42.225,59	R\$ 174.513,98

Nicolý Bolina Campideli  
Engenheiro Civil CREA 334.112/D

Carlos Henrique Avelar  
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG