

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90

Telefax: (35)3437-1137

E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	Construção de Gavetas Funerárias e Muro Frontal (Etapa 01)			END.: R. TONICO DA CUNHA, CENTRO, SENADOR AMARAL - MG				DATA	15/04/2026	
LOCAL	Nova ala do Cemitério Municipal			PRAZO DA OBRA: 4 MESES		V. TOTAL =		R\$	146.865,49	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		9,77%	100,00%					
			R\$ 14.349,66		R\$ 14.349,66					
2		FUNDAÇÕES		11,54%	100,00%					
			R\$ 16.949,99		R\$ 16.949,99					
3		SUPERESTRUTURA		16,83%		30,00%	30,00%	40,00%		
			R\$ 24.719,31			R\$ 7.415,79	R\$ 7.415,79	R\$ 9.887,72		
4		ALVENARIAS		19,56%		30,00%	30,00%	40,00%		
			R\$ 28.724,53			R\$ 8.617,36	R\$ 8.617,36	R\$ 11.489,81		
5		REVESTIMENTOS		13,86%		30,00%	30,00%	40,00%		
			R\$ 20.355,78			R\$ 6.106,73	R\$ 6.106,73	R\$ 8.142,31		
6		PISOS		19,76%			50,00%	50,00%		
			R\$ 29.019,26				R\$ 14.509,63	R\$ 14.509,63		
7		PINTURAS		6,93%				100,00%		
			R\$ 10.182,12					R\$ 10.182,12		
8		SERVIÇOS FINAIS		1,75%				100,00%		
			R\$ 2.564,84					R\$ 2.564,84		
				100,00%	21,31%	15,07%	24,95%	38,66%		
		TOTAL GERAL	R\$ 146.865,49		R\$ 31.299,65	R\$ 22.139,89	R\$ 36.649,52	R\$ 56.776,44		

EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU A 19.326-7DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL