



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE  
Praça Nemésio Monteiro, nº 12, bairro Centro - Cana Verde  
CEP: 37267-000 – Estado de Minas Gerais  
Fone: (35) 3865-1262

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

Obra/ Projeto: Projeto de ampliação de um interceptor de esgoto sanitário  
Órgão: SEMAD - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Número SIGCON: 131563  
Endereço: BR 354 - Km 581 - Bairro Lava Pés - Município de Cana Verde  
Data: julho de 2024

<b>Bancos - Serviços já executados:</b>
SETOP - 08/2023 - DESONERADO
SUDECAP - 07/2023 - DESONERADO
SINAPI - 10/2023 - DESONERADO
<b>Bancos - Planilha Termo Aditivo 2:</b>
SUDECAP - 04/2025 - DESONERADO

<b>BDI - PLANILHA - SERVIÇO JÁ EXECUTADO:</b>	25,74%
<b>BDI - PLANILHA - TERMO ADITIVO 2 (MATERIAIS):</b>	22,63%

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Valor Total - Executado:	R\$248.078,68
Valor - Termo Aditivo 1:	R\$ 29.704,00
Valor - Termo Aditivo 2:	R\$ 62.412,84
Somatório Total =	R\$340.195,52

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VENCEDORA - SERVIÇO JÁ EXECUTADO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Planilha Vencedora	Total	Quantidade já executada
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.372,67</b>	<b>100,00%</b>
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 1.719,05	R\$ 1.372,67	R\$ 1.372,67	100,00 %
<b>2</b>			<b>AMPLIAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO</b>					<b>R\$ 246.706,01</b>	<b>100,00%</b>
2.1	RO-45899	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1457,59	R\$ 8,61	R\$ 6,85	R\$ 9.984,49	100,00 %
2.2	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	1185,03	R\$ 14,41	R\$ 11,45	R\$ 13.568,59	100,00 %
2.3	73.24.67	SUDECAP	TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 300MM X 6M	unidades	220,00	R\$ 1.190,14	R\$ 946,32	R\$ 208.190,40	100,00 %
2.4	CP01	PMCV	ASSENTAMENTO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, DN = 300MM	m	1316,70	R\$ 3,03	R\$ 2,41	R\$ 3.173,25	100,00 %
2.5	104736	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	m³	1364,50	R\$ 10,85	R\$ 8,64	R\$ 11.789,28	100,00 %
<b>SUBTOTAL 1 =</b>								<b>R\$ 248.078,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>			<b>FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO</b>					<b>R\$ 29.704,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	73.24.67	SUDECAP	TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 300MM X 6M	UNIDADE	46,000	R\$ 499,61	R\$ 645,74	R\$ 29.704,00	100,00 %
<b>TERMO ADITIVO 1 - SUBTOTAL 2 =</b>								<b>R\$ 29.704,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TERMO ADITIVO 2</b>									
<b>4</b>			<b>FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO</b>					<b>R\$ 62.412,84</b>	<b>0,00%</b>
4.1	73.24.67	SUDECAP	TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 300MM X 6M	UNIDADE	36,000	R\$ 1.413,78	R\$ 1.733,69	R\$ 62.412,84	0,00 %
<b>TERMO ADITIVO 2 - SUBTOTAL 3 =</b>								<b>R\$ 62.412,84</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 =</b>								<b>R\$ 340.195,52</b>	

CANA VERDE, 2 DE JULHO DE 2025.

BRUNO GONÇALVES SILVEIRA  
ENG. CIVIL - CREA 227.797/D-MG

AENDER ANASTÁCIO DE MORAIS  
PREFRITO MUNICIPAL DE CANA VERDE