## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS** | **VALOR DA OBRA** | **DATA: 26/10/2026** |
| **OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO** | **R$281.286,82** | **ISS: 5,00%** |
| **LOCAL: TRECHO DA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA, RUA JOSÉ LÚCIO DA SILVA E TRECHO DA RUA IPÊ - BAIRRO ESPIGÃO** | | Adotado BDI "OBRAS RODOVIÁRIAS - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2026 SEM DESONERAÇÃO |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / REGIÃO SUL (JULHO /2026) - SINAPI (SETEMBRO / 2026)- SEM DESONERAÇÃO** | | |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS** | | **BDI = 26,88%** |

| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0,55% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R$1.547,53 | R$1.547,53 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.547,53 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 99,45% | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | R$279.739,29 | R$55.947,86 | R$83.921,79 | R$139.869,65 | R$279.739,29 |
| **TOTAL** | | **100,00%** | **20,44%** | **29,83%** | **49,72%** | **100,00%** |
| | | **R$281.286,82** | **R$57.495,39** | **R$83.921,79** | **R$139.869,65** | **R$281.286,82** |

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito Municipal

Assessor Técnico: Mariane da Silva Vilela
CREA-MG: 401547

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANE DA SILVA VILELA
Data: 11/11/2026 11:43:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br