ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAVÃO CNPJ: 18.404.772/0001-54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 1: Reconstrução de ponte que permite acesso do Distrito de Limeira a cidade de Pavao/MG (4,00 x 9,00) m
ENDEREÇO: Corrego do Lambuza -Limeira-Pavao/MG Pavão/MG
PROCESSO S2iD: 59052.033868/2025-90
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas
DATA DO DESASTRE: 10/01/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.211,42	35	15474,00	35	15474,00	30	15263,42	44.211,42
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.239,18	50,00	1195,59	0,00	0,00	50,00	1195,59	2.239,18
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	53.095,58	50,00	26547,79	50,00	26547,79	0,00	0,00	53.095,58
4	ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA	6.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.187,20	6.187,20
5	TABULEIRO DE MADEIRA	43.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	43.090,61	43.090,61
TOTAL MENSAL			29,04	43217,38	28,23	42021,79	42,73	65736,82	148.823,99
TOTAL ACUMULADO		148.823,99	29,04	43217,38	28,23	42021,79	42,73	65736,82	148.823,99

Izabela Lião Ramos Brito
Engenheira Civil
CREA-MG 375422

Jane Carla Pereira da Rocha
Prefeita Municipal de Pavão
CPF: 696.290.646-34