CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA UBS JUSCELINA PINHEIRO	**R$ 450.521,29**	**DATA: 29/09/2025**
REFORMA DA UBS JUSCELINA PINHEIRO	**LOCAL: Avenida Juscelina Pinheiro, N° 636, Nova Limeira - Distrito de Pavão - Pavão/MG.**	**PRAZO DA OBRA: 08 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
			Físico %	**100,00%**	**11,11%**	**11,20%**	**11,31%**	**13,45%**	**13,10%**	**12,98%**	**15,52%**	**11,34%**	**100,00%**
			Financeiro	R$ 446.443,08									
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	100%		**40,00%**	**25,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**15,00%**				**100,00%**
			R$ 3.601,21		R$ 1.440,48	R$ 900,30	R$ 360,12	R$ 360,12	R$ 540,18				R$ 3.601,21
2.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MOBILIZAÇÃO**	100%		**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**100,00%**
			R$ 21.244,39		R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 2.655,55	R$ 21.244,39
3.0		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	100%			**100,00%**							**100,00%**
			R$ 930,96			R$ 930,96							R$ 930,96
4.0		**DEMOLIÇÃO**	100%		**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**						**100,00%**
			R$ 18.800,97		R$ 7.520,39	R$ 7.520,39	R$ 3.760,19						R$ 18.800,97
5.0		**ESTRUTURA**	100%		**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**100,00%**
			R$ 63.544,21		R$ 6.354,42	R$ 6.354,42	R$ 6.354,42	R$ 6.354,42	R$ 9.531,63	R$ 9.531,63	R$ 9.531,63	R$ 9.531,63	R$ 63.544,21
6.0		**TELHADO**	100%					**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**100,00%**
			R$ 40.204,71					R$ 8.040,94	R$ 8.040,94	R$ 8.040,94	R$ 8.040,94	R$ 8.040,94	R$ 40.204,71
7.0		**ALVENARIA**	100%		**15,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**20,00%**		**100,00%**
			R$ 114.645,07		R$ 17.196,76	R$ 17.196,76	R$ 22.929,01	R$ 11.464,51	R$ 11.464,51	R$ 11.464,51	R$ 22.929,01		R$ 114.645,07
8.0		**DIVERSOS**	100%		**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**100,00%**
			R$ 99.201,16		R$ 14.880,17	R$ 14.880,17	R$ 14.880,17	R$ 14.880,17	R$ 9.920,12	R$ 9.920,12	R$ 9.920,12	R$ 9.920,12	R$ 99.201,16
9.0		**PINTURA**	100%					**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**100,00%**
			R$ 84.270,40					R$ 16.854,08	R$ 16.854,08	R$ 16.854,08	R$ 16.854,08	R$ 16.854,08	R$ 84.270,40
10.0		**LIMPEZA**	100%									**100,00%**	**100,00%**
			R$ 4.078,22									R$ 4.078,22	R$ 4.078,22
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**11,11%**	**11,20%**	**11,31%**	**13,45%**	**13,10%**	**12,98%**	**15,52%**	**11,34%**	**100,00%**
			Financeiro	**R$ 450.521,29**	**R$ 50.047,77**	**R$ 50.438,55**	**R$ 50.939,47**	**R$ 60.609,79**	**R$ 59.007,01**	**R$ 58.466,83**	**R$ 69.931,33**	**R$ 51.080,54**	**R$ 450.521,29**

JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA:69629064634

Assinado de forma digital por JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA:69629064634
Dados: 2025.09.30 08:59:25 -03'00'

PREFEITA MUNICIPAL DE PAVÃO

CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623

Assinado digitalmente por CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=45191144000100, OU=presencial, CN=CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.29 08:40:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ENGENHEIRO CIVIL

Observações: